

## MINUTA DE OBRAS

OBRA **PMU - PAVIMENTACION CALLE A Y CALLE C, SECTOR QUINTO CENTENARIO**  
SECTOR **QUINTO CENTENARIO**

### INSPECCION TECNICA -

Unidad Técnica SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES  
I.T.O. MARIO PEREIRA ABRIGO  
Profesión INGENIERO CIVIL

### LICITACION

ID propuesta www.mercadopublico.cl 4988-56-LP22  
Sector: QUINTO CENTANERIO

### CONTRATO ORIGINAL

Empresa Constructora CONSTRUCTORA MARVIC SPA  
Financia SUBDERE  
Monto Aprobado \$ 74.556.006  
Monto Adjudicado \$ **71.627.502** del 27/04/2023  
Acta de Entrega de terreno 02/08/2023  
Plazo de Ejecución 100 días corridos  
Fecha de Termino 10/11/2023

### MODIFICACION DE CONTRATO

Aumento de Obras \$ -  
Aumento de Plazo 30 días corridos  
Monto Total Inversión \$ 71.627.502  
Plazo Total aumentado 130 días corridos  
Fecha de Termino **07/12/2024**

### RECEPCION DE OBRA

Acta de Recepción Provisoria **27/12/2023**  
Decreto de Recepción provisoria 49-SDC-24 del 27/05/2024

### DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El Proyecto considera la terminación de los pavimentos pendientes existentes al final de calle V Centenario, que permitira dar una continuidad vial y peatonal del sector, generando acceso expedito y seguro al area verde existente, proyecto además ejecutado por esta Municipalidad anteriormente. La calzada a ejecutar posee el perfil de calle, es decir, 6,0 mt de ancho y 587,0 m2 de hormigón, con soleras y aceras en ambos costados. Además, para evitar anhegamientos causados por las aguas lluvias, se han proyectado 4 sumideros y un colector de aguas lluvias de 500 mm proyectado que evacúa al sistema existente que descarga al rio Andalien a una profundidad de 1,50 m

### MODIFICACION DE OBRA

No consulta.

**MARIO PEREIRA ABRIGO**  
INGENIERO CIVIL  
SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

Concepción, viernes, 04 de octubre de 2024

# FOTOGRAFIAS

## SITUACION ANTES



## SITUACION DESPUES

