

## MINUTA DE OBRAS

OBRA **PMU EMO 2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 1 ESQUINA CENTRO  
CUADRANTE ROTONDA LOS CARRERA-PAICAVÍ NORTE**  
SECTOR **Sector norte Rotonda Avenida Paicaví- Los Carrera**

### INSPECCION TECNICA

Unidad Técnica SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES  
I.T.O. ALBERTO JARPA TAPIA  
Profesión INGENIERO CONSTRUCTOR

### LICITACION

ID propuesta [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) 4988-38-LP21

### CONTRATO ORIGINAL

Empresa Constructora Constructora Luis Alberto Morales Esparza E.I.R.L.  
Financia SUBDERE Programa de Mejoramiento Urbano-Emergencia  
Monto Aprobado \$ 59.040.549  
Monto Adjudicado \$ **56.463.078** del 13/04/2022  
Acta de Entrega de terreno 17/08/2022  
Plazo de Ejecución 60 días corridos  
Fecha de Termino inicial 17/10/2022

### MODIFICACION DE CONTRATO

**NO SE CONSULTA**

Aumento de obras de Obras  
Aumento de Plazo  
Monto Total Inversión  
Plazo Total aumentado  
Fecha de Termino real

### RECEPCION DE OBRA

Acta de Recepción Provisoria 01/12/2022  
Decreto de Recepción provisoria N° 154-SDC-22 12/12/2022

### DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La obra considero la reposición de 481,86 m2 de pavimento de hormigón en espesor de 22 cm, previa reposición de base estabilizada compactada de espesor 25 cm. y lamina de geotextil. La intervención considero el sector norte de la Rotonda de Avenida paicaví con Avenida Los Carrera, ejecutada en cuatro etapas consecutivas con una duración de 60 días corridos

### MODIFICACION DE OBRA

No aplica.



  
**ALBERTO JARPA TAPIA**  
INGENIERO CONSTRUCTOR  
INSPECTOR TECNICO DE OBRA  
SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

Concepción, 01 de diciembre de 2022

# FOTOGRAFIAS

## ANTES



## DESPUES

