

## MINUTA DE OBRAS

OBRA **CONSTRUCCION REFUERZO TALUD ALMIRANTE RIVEROS**  
SECTOR **LORENZO ARENAS**

### INSPECCION TECNICA -

Unidad Técnica SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES  
I.T.O. MARIO PEREIRA ABRIGO  
Profesión INGENIERO CIVIL

### LICITACION

ID propuesta [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) 4988-58-LE22

### CONTRATO ORIGINAL

Empresa Constructora CONSTRUCTORA MARVIC SPA.  
Financia MUNICIPAL  
Monto Aprobado \$ 30.000.000  
Monto Adjudicado \$ **18.177.103** del 21/03/2023  
Acta de Entrega de terreno 10/10/2023  
Plazo de Ejecución 30 días corridos  
Fecha de Termino 09/11/2023

### MODIFICACION DE CONTRATO

Aumento de Obras \$ -  
1º Aumento de Plazo 0 días corridos  
2º Aumento de Plazo 0 días corridos  
Fecha de Termino **09/11/2023**

### RECEPCION PROVISORIA

Fecha Recepción Provisoria: 21/12/2023  
Decreto Recepción Provisoria: 08-SDC-2024 del 15-ene-24

### DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA

1. LAS OBRAS PROYETADAS VIENEN A SOLUCIONAR UN PROBLEMA QUE FUE GENERADO DURANTE LAS EMERGENCIAS DEL 2005 Y 2006 Y AGUDIZADAS EN LAS EMERGENCIAS DE LOS ULTIMOS AÑOS, QUE AFECTA A LA PROPIEDAD IDENTIFICADA Y QUE COLINDA CON EL B.N.U.P. ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD.

2. LA SOLUCION PROPUESTA ES LA EJECUCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN QUE CUBRIERA EL LARGO DE LA VIVIENDA Y COBERTIZO DE FORMA DE PREVENIR EL COLAPZO DE LA MISMA POR EL DETERIORO DE LA SUSTENCIÓN DEL TALUD EXISTENTE.

**MARIO PEREIRA ABRIGO**  
INGENIERO CIVIL  
SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

Concepción, viernes, 04 de octubre de 2024

# FOTOGRAFIAS

## SITUACION ANTES



## SITUACION DESPUES

