

## MINUTA DE OBRAS

OBRA **CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PUERTA DEL MAR**  
SECTOR **COLLAO**

### INSPECCION TECNICA -

Unidad Técnica SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES  
I.T.O. MARGARITA BRAVO FUENTES  
Profesión CONSTRUCTOR CIVIL

### LICITACION

ID propuesta www.mercadopublico.cl 4988-15-LE22

### CONTRATO ORIGINAL

Empresa Constructora CONSTRUCTORA E INVERSIONES M Y R LIMITADA  
Financia MUNICIPAL  
Monto Aprobado \$ 55.000.000  
Monto Adjudicado \$ **54.153.479** del 09/05/2022  
Acta de Entrega de terreno 27/02/2023  
Plazo de Ejecución 120 días corridos  
Fecha de Terminio inicial 27/06/2023

### MODIFICACION DE CONTRATO

QR#VH#FRQVXOWD#

Aumento de obras de Obras  
Aumento de Plazo  
Monto Total Inversión  
Plazo Total aumentado  
Fecha de Terminio real

### RECEPCION DE OBRA

Acta de Recepción Provisoria 07/12/2023  
Decreto de Recepción provisoria 123-SDC-23

### DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La edificación de 42,82 m2 ,de estructura madera considera revestimiento interior de placas de terciado estructural con terminación pintura ,revestimiento exterior de siding y protecciones de puertas y ventanas,ademas considera rampa de acceso y traslado de maquinas de ejercicio existente y la incorporacion en area verde de crespones.

### MODIFICACION DE OBRA

No se consultaron modificaciones

**MARGARITA BRAVO FUENTES**  
SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES  
ITO

Concepción, (35#gh#rfwxeh#gh#5357

# FOTOGRAFIAS

## ANTES



## DESPUES

