

MINUTA DE OBRAS

OBRA **REPARACION MULTICANCHAS EN DIVERSOS SECTORES DE CONCEPCIÓN**
SECTOR **LAGUNA REDONDA,ELEUTERIO RAMIREZ,SANTA SABINA**

INSPECCION TECNICA -

Unidad Técnica SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
I.T.O. MARGARITA BRAVO FUENTES
Profesión CONSTRUCTOR CIVIL

LICITACION

ID propuesta www.mercadopublico.cl 4988-35-LQ23

CONTRATO ORIGINAL

Empresa Constructora COMASER CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA LTDA
Financia MUNICIPAL
Monto Aprobado \$ 180.000.000
Monto Adjudicado \$ **155.735.543** del 06/09/2023
Acta de Entrega de terreno 29/01/2020
Plazo de Ejecución 120 días corridos
Fecha de Terminio inicial 03/05/2024

MODIFICACION DE CONTRATO

QR#VH#FRQVXOWD#

Aumento de obras de Obras \$ **20.640.156**
Aumento de Plazo 30 DIAS
Monto Total Inversión \$ 176.375.699
Plazo Total aumentado 150 DIAS
Fecha de Terminio real **31/05/2024**

RECEPCION DE OBRA

Acta de Recepción Provisoria 23/07/2024
Decreto de Recepción provisoria 83-SDC-2024

El proyecto consistio en la reparación de 4 multicanchas de la comuna de Concepción ,localizadas en los sectores de Laguna Redonda ,Eleuterio Ramirez , sector Santa Sabina.En multicanchas se contemplo reforzamiento de los cierros y cambio de mallas , pintar los muros mejoramiento de tablero basquetboll y arco de futbol y demarcacion, los cuales estan señalados en cada EETT de las 4 multicanchas.

MODIFICACION DE OBRA

Se consulto una modificacion de Contrato en la multicancha Altos de Laguna Redonda que tuvo por finalidad mejorar la estabilidad y uniformar los cierros laterales, toda vez , que estaban considerados reparar solo el frontal y el posterior.

MARGARITA BRAVO FUENTES
SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
ITO

Concepción, 02 de octubre del 2024

FOTOGRAFIAS

ANTES



DESPUES

