

## MINUTA DE OBRAS

OBRA **SPD CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN SECTORES DE**  
SECTOR **5 sectores; Lzo. Arenas, Tte. Merino, Los Conquistadores, Palomares, Sgto. Aldea**

### INSPECCION TECNICA -

Unidad Técnica SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES  
I.T.O. CRISTIÁN GREZ VALENZUELA  
Profesión INGENIERO EJ. EN ELECTRICIDAD

### LICITACION

ID propuesta [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) 4988-27-LP23

### CONTRATO ORIGINAL

Empresa Constructora VICTOR ALDANA FUENTES  
Financia SUBDERE SUBSECRETARÍA PREVENCIÓN DEL DELITO  
Monto Aprobado \$ 74.648.117  
Monto Adjudicado \$ **74.648.117** del 30/08/2023  
Acta de Entrega de terreno 07/02/2024  
Plazo de Ejecución 80 días corridos  
Fecha de Terminio inicial 07/04/2024

### MODIFICACION DE CONTRATO

QR#VH#FRQVXOWD†

Aumento de obras de Obras  
Aumento de Plazo  
Monto Total Inversión  
Plazo Total aumentado  
Fecha de Terminio real

### RECEPCION DE OBRA

Acta de Recepción Provisoria 27/05/2024  
Decreto de Recepción provisoria 51-SDC-24

### DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las obras consisten en el mejoramiento de la iluminación en 5 sectores de la comuna; A) Pasaje 5 Lorenzo Arenas, B) Plaza Costanera esquina Sargento Aldea, C) Los Claveles, frente a Cárcel, D) Multicancha Brisas de Palomares y E) Alonso de Ribera entre Lientur y Pasaje M.

### MODIFICACION DE OBRA

No se consultaron modificaciones

**CRISTIÁN A. GREZ VALENZUELA**  
SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES  
ITO

Concepción, 30/09/2024

# FOTOGRAFIAS

## ANTES



## DESPUES

